

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Znižovanie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Čaka - naviac práce	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		9. 1. 2019		CPA


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 847,72	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 5 578,99	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 554,36	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 5 760,78	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 1 948,49			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 5 515,66			18	VRN z rozpočtu -7 206,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 206,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) -7 206,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 14 999,99
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 14 999,99 3 000,00
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 17 999,99
		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis			



BATEA-STAV, s.r.o.
 VINIČNIANSKA CESTA 1, 902 01 PEZ NOK
 IČ DPH: SK2020203364
 TEL: 033/641 38 66 FAX: 033/641 38 60

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Čaka - naviac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 1. 2019

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2019_01	Znižovanie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Čaka - naviac práce	14 999,99	3 000,00	17 999,99	0,00	22 206,00	0,00	-7 206,00	0,00
1	Naviac práce - Interiér	12 493,30	2 498,66	14 991,96	0,00	12 493,30	0,00	0,00	0,00
2	Naviac práce - Exteriér	9 712,69	1 942,54	11 655,23	0,00	9 712,69	0,00	0,00	0,00
3	Práce vykonávané obecným úradom na oprave DK	-7 206,00	-1 441,20	-8 647,20	0,00	0,00	0,00	-7 206,00	0,00
Celkom		14999,99	3000,00	17 999,99	0,00	22 206,00	0,00	-7 206,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Čaka - navyše práce

Objekt: Navyše práce - Interiér

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11. 1. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 6 315,133 0,823

TÚV, ÚK 5 338,400 0,000

1		Vysekanie drážok v podlahe a stenách pre TUV a SV	sub	1,000	712,650	712,650	0,000
2		búracie práce	sub	1,000	440,550	440,550	0,000
3		demontáž zariadení predmetov	sub	1,000	453,500	453,500	0,000
4		vybudovanie novej prípojky vody	sub	1,000	362,800	362,800	0,000
5		prepojenie TUV kotolňa - kuchyňa	sub	1,000	570,120	570,120	0,000
6		prerobenie odpadu v kuchyni	sub	1,000	919,970	919,970	0,000
7		dodávka a montáž zariadení predmetov	sub	1,000	1 878,810	1 878,810	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 445,860 0,334

8	763115103	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami 12.5 mm, CW 50	m2	9,430	46,999	443,201	0,334
9	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	4,432	0,600	2,659	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 530,873 0,488

10	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	7,200	25,000	180,000	0,318
11	5976380106	Dlaždice keramické	m2	8,640	25,090	216,778	0,160
12	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	14,000	1,012	14,168	0,000
13	59786504601	Schodová lišta, hliníková	ks	15,400	6,500	100,100	0,010
14	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,110	3,880	19,827	0,000

Elektroinštalácia 6 178,168 0,000

D MATERIÁL 1 270,595 0,000

15		CMFM 3x1	m	60,000	1,020	61,200	0,000
16		CYH 2x2,5	m	80,000	1,550	124,000	0,000
17	Pol3	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	16,500	33,000	0,000
18	Pol4	Rám na svetidlo prisadené	ks	24,000	0,000	0,000	0,000
19	3456501533	Rúrka el-inšt PVC ohybná 086548 : FXPM-Turbo 25, sivá	m	80,000	1,300	104,000	0,000
20	345600D050	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 6400-231 (D72x42) (68/2-1901)	kus	14,000	0,160	2,240	0,000
21	341210M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	m	32,000	0,700	22,400	0,000
22	341210M111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-O 3x1,5	m	25,000	0,715	17,875	0,000
23	341210M120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	m	31,000	1,010	31,310	0,000
24	341210M320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	m	61,000	1,640	100,040	0,000
25	341210M333	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x10	m	53,000	6,500	344,500	0,000
26	345363A201	Prepínač rad.1 : 3553-05929 B, Praktik IP44, nástenný, biela	kus	5,000	4,180	20,900	0,000
27	345300L161	Spínač rad.1 : 774401 Valena™, s krytom, bez rámika, biely	kus	1,000	4,450	4,450	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	345313L161	Prepínač rad.5 : 774405 Valena™, s krytom, bez rámička, biely	kus	2,000	6,010	12,020	0,000
29	3580821P12	Spínač vačkový 0103399 : S16JPD 1103 A6, 16A, plast s ČD, IP65, vypínač	kus	1,000	21,530	21,530	0,000
30	345410L461	Zásuvka 2-nás. 774390 Valena™, kompletná, biela	kus	2,000	5,450	10,900	0,000
31	345410L4611	Zásuvka RJ45/R11 Valena™, kompletná, biela	kus	1,000	18,000	18,000	0,000
32	345531L161	Rámik 1-násobný Valena™ Štandard 774451, biely	kus	15,000	0,770	11,550	0,000
33	345420A201	Zásuvka 1-nás. 5518-2929 B, Praktik IP44, nástenná s viečkom, biela	kus	4,000	3,920	15,680	0,000
34	3482T00312	Svietidlo nástenné 2x18W IP44	kus	6,000	52,500	315,000	0,000

M21 M21 - 155 Elektromontáže 994,424 0,000

35	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	8,000	0,700	5,600	0,000
36	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	5,000	1,010	5,050	0,000
37	210110003	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	5,000	4,200	21,000	0,000
38	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	1,000	1,700	1,700	0,000
39	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	2,000	2,100	4,200	0,000
40	210110461	Spínač vačkový v skrinke IP40-65, 10-25A vypínač, prepínač smeru	kus	1,000	9,190	9,190	0,000
41	2101104611	Rámik 1-násobný Valena Štandard 774451, biely	kus	88,000	0,750	66,000	0,000
42	210111011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,000	3,550	7,100	0,000
43	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	4,000	4,210	16,840	0,000
44	2101110121	Zásuvka RJ45/R11 Valena, kompletná, biela	kus	1,000	5,900	5,900	0,000
45	210200004-R	Montáž svietidla	kus	6,000	10,000	60,000	0,000
46		CMFM 3x1	m	60,000	1,010	60,600	0,000
47		CYH 2x2,5	m	80,000	1,100	88,000	0,000
48	210010003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 25mm	m	80,000	1,000	80,000	0,000
49	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	14,000	1,221	17,094	0,000
50	210040703	Drážka pre rúrku, kábel do D29mm	m	45,000	4,200	189,000	0,000
51	210810045-X	Kábel pevne uložený 1-CXKE-R 3x1,5	m	57,000	1,220	69,540	0,000
52	210810046-X	Kábel pevne uložený 1-CXKE-R 3x2,5	m	31,000	1,220	37,820	0,000
53	210810056-X	Kábel pevne uložený 1-CXKE-R 5x2,5	m	61,000	1,220	74,420	0,000
54	210810057-X	Kábel pevne uložený 1-CXKE-R 5x4-16	m	53,000	1,290	68,370	0,000
55	Pol31	Istič PL7-B16/3	ks	2,000	5,500	11,000	0,000
56	Pol41	Rám na svietidlo prisadené	ks	24,000	4,000	96,000	0,000

Svetelná reklama 3 913,149 0,000

57		elektro rozvody pod zateplenie - kabeláž	bm	32,000	13,241	423,712	0,000
58		elektro skriňa	sub	1,000	126,983	126,983	0,000
59		zdroje napájania 150W	ks	3,000	118,777	356,331	0,000
60		ACD	ks	2,000	10,369	20,738	0,000
61		samostatná svetelná reklama (32 samostatne svietiacich boxov)	sub	1,000	2 985,385	2 985,385	0,000

Celkom 12 493,301 0,823

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Čaka - navyše práce

Objekt: Navyše práce - Exteriér

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 426,713 77,645

1 Zemné práce 1 073,595 11,029

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,200	22,911	714,823	0,000
2	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	31,200	6,498	202,738	0,000
3	171102101	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín do 95%	m3	20,280	1,295	26,263	0,000
4	1741010012	Obsyp potrubí sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,920	3,105	33,907	0,000
5	5833313500	Kamenivo ťažené hrubé 4-16	t	11,029	8,692	95,864	11,029

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 120,648 0,050

6	3481211211	D+M krycej dosky plotovej prefabrikovanej	m	8,000	15,081	120,648	0,050
---	------------	---	---	-------	--------	---------	-------

5 Komunikácie 4 882,411 63,233

7	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	127,420	3,610	459,986	24,091
8	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	127,420	14,053	1 790,633	14,271
9	5921952360	Dlažba Low value Premac HAKA 6P, sivá	m2	83,850	12,103	1 014,837	10,901
10	5921952550	Dlažba Low value Premac HAKA 8P, sivá	m2	44,440	14,709	653,668	8,177
11	5979625321	Osadenie odvodňovacieho žľabu s krycím roštom, š. do 50 cm, bet.lôžko C 25/30	m	13,000	20,099	261,287	4,624
12	59230012181	Odvodňovací žľab, bez spádu	ks	13,000	54,000	702,000	1,170

HYDRO BG

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 198,784 1,922

13	622422621	Vysprávka vonkajších omietok 25%	m2	28,800	11,900	342,720	1,074
14	6224642341	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STACHEMA, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	28,800	15,520	446,976	0,241
15	6224713121	Penetrácia vonkajších stien	m2	28,800	11,800	339,840	0,000
16	6224811212	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou	m2	28,800	10,210	294,048	0,116
17	6252585001	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm STACHEMA, EPS, skrutkovacie kotvy	m2	15,000	25,000	375,000	0,249
18	6252586001	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm STACHEMA, XPS, skrutkovacie kotvy	m2	13,800	29,000	400,200	0,242

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 151,275 1,410

19	9159400111	Osadenie hliníkovej lišty na zámkovú dlažbu	m	45,000	1,350	60,750	0,000
20	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,600	8,977	50,271	0,924
21	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	6,000	6,709	40,254	0,486

M Práce a dodávky M 1 285,981 0,111

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

23-M Montáže potrubia

1 285,981 0,111

23	230180074	Montáž rúrových dielov PE, PP D x t 125 x do 7.1	ks	52,000	11,694	608,088	0,000
24	2861122534	Rúra, D 125, kanalizačný systém PE	m	59,800	11,336	677,893	0,111

Celkom

9 712,694 77,755

ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Čaka - navyše práce

Objekt: Práce vykonávané obecným úradom na oprave DK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 6. 11. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				-7 206,000	0,000
VRN01		Zmluvné požiadavky				-7 206,000	0,000
1	1	Brúsenie parkiet	sub	1,000	-4 350,000	-4 350,000	0,000
2	2	Sociálne zariadenie 2 mesiace	sub	1,000	-140,000	-140,000	0,000
3	3	Upratovanie celého DK	sub	1,000	-2 000,000	-2 000,000	0,000
4	4	Oprava vodovodnej šachty	sub	1,000	-280,000	-280,000	0,000
5	5	Oprava kanalizačnej šachty	sub	1,000	-436,000	-436,000	0,000
Celkom						-7 206,000	0,000