





|           |   |    |              |                  |
|-----------|---|----|--------------|------------------|
| 564271111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm - cesta | m2 | 44,53        | 38 177,26        |
| 564851111 | Podklad zo štrkodriviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm                              | m2 | 26,73        | 22 916,05        |
| 573211111 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2            | m2 | 4,46         | 3 827,42         |
| 577133211 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ) hr.40mm  | m2 | 54,58        | 46 801,06        |
| 577153213 | Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8, AC 11, AC 16, AC 32 (ABJ, ABS, ABH) hr.60mm         | m2 | 81,88        | 70 201,59        |
| 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm do pieskového lôžka hr.25mm pre peších nad 20 m2                        | m2 | 15,81        | 13 552,81        |
| <b>8</b>  | <b>Rúrové vedenie</b>   |    | <b>1,20</b>  | <b>1 025,43</b>  |
| 822471111 | Montáž potrubia z rúr želez. v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800            | m  | 1,20         | 1 025,43         |
| <b>9</b>  | <b>Ostatné konštrukcie a práce búranie</b>  |    | <b>27,48</b> | <b>23 564,94</b> |
| 979082133 | Poplatok za uloženie vyburanej sute na verejnú skládku (orientačná cena)                                | T  | 1,59         | 1 359,83         |
| 911131111 | Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami                                     | m  | 0,18         | 157,50           |
| 916561111 | Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou                   | m  | 6,14         | 5 267,64         |
| 917862111 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5              | m  | 6,59         | 5 650,46         |

|           |  |    |      |          |
|-----------|--|----|------|----------|
| 918101111 | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5         | m3 | 5,65 | 4 844,77 |
| 919535555 | Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 8/10 s debnením - čelo rúr              | m3 | 1,04 | 895,23   |
| 979084216 | Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km | t  | 0,48 | 407,95   |
| 979084219 | Pripriatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km                                  | t  | 5,81 | 4 981,56 |
| 99        | Presun hmôt HSV  |    | 5,83 | 4 995,25 |
| 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu       | t  | 5,83 | 4 995,25 |

V Brezovici, dňa 27.09.2022

Zhotoviteľ: Ing. Peter Hroš, konateľ spoločnosti

V Kamennej Porube, dňa 27.09.2022

Objednávateľ: Zdenko Gaďo, starosta obce