FAKTÚRA č. 2025009

(Daňový doklad)

Dátum vyhotovenia	17.03.2025
Daňová povinnosť	17.03.2025
Dátum splatnosti	16.05.2025 60 dní
Forma úhrady	PP
Banka dodávateľa	Slov.sporiteľňa

Číslo účtu: SK34 0900 0000 0051 7809 7623

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodavateľ

Obchodný názov:	Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s.p.
Sídlo:	Banská Belá 501
Miesto podnikania:	966 15 Banská Belá
IČO:	53 495 373
DIČ :	2 121 382 175
IČ DPH:	SK2121382175

Odberateľ

Obec Ratka
Ratka č. 109

986 01 Fiľakovo

IČO: 00316385
DIČ : 2021115129
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	EUR spolu
	Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo dodávku a realizáciu stavebných prác na predmete diela: Chodník pred bytovými domami v obci Ratka p.č. 98/4 CKN	13 925,51

Ako registrovaný sociálny podnik účtujeme DPH v zmysle §7 ods. 2 písm. b zák. č. 222/2004 Z.z.

Celková suma bez DPH	13 925,51
Daň z pridanej hodnoty 5 %	696,28
Celková faktúrovaná suma	**14 621,79**

Faktúru vystavil: Ivaničová

STAVEBNÝ SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. - r.s.p.
966 15 Banská Belá 501
IČO:53 495 373, DIČ:2121382175

a pečiatka:

ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE: 24.02.2025 - 15.03.2025

Kód: 2024_0424_1
Stavba: **Chodník pred bytovými domami v obci Ratka, p.č. 98/4**

Číslo faktúry:

Miesto: - Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Ratka IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p. IČO: 53495373 IČ DPH: SK2121382175

Celkový náklad z rozpočtu	**69 607,23**

Priebeh výstavby	**Prestavané do začiatku obdobia**	**Obdobie 24.02.2025 - 15.03.2025**	**Zostatok**
	0,00	**13 925,51**	**55 681,72**

	Sadzba DPH	Výška dane	Výška dane	Výška dane
DPH	5,0 %	0,00	696,28	2 784,09

K úhrade	**v**	**EUR**	**14 621,79**

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:

STAVEBNÝ SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. - r.s.p.
966 15 Banská Belá 501
IČO:53 495 373, DIČ:212138 2175

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 24.02.2025 - 15.03.2025

Kód: 2024_0424_1
Stavba: **Chodník pred bytovými domami v obci Ratka, p.č. 98/4**

Miesto:

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Ratka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

IČO: 53495373
IČ DPH: SK2121382175

Zmluvný rozpočet				Prestavané	Obdobie (24.02. - 15.03.)	Zostatok	Menej práce
TV	Kód	Popis	Celková cena	Cena	Cena	Cena	Cena
S	2024_0424_1	Chodník pred bytovými domami v obci Ratka, p.č. 98/4	69 607,23	0,00	13 925,51	55 681,72	0,00
O	2023025.1	Stavebné práce	69 053,07	0,00	13 925,51	55 127,56	0,00
O	2023025.2	Dočasné dopravné značenie	554,16	0,00	0,00	554,16	0,00

STAVEBNÝ SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. - r.s.p.
966 15 Banská Bela 501
IČO:53 495 373, DIČ:212138 2175

KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 24.02.2025 - 15.03.2025

Kód:	2024_0424_1		
Stavba:	**Chodník pred bytovými domami v obci Ratka, p.č. 98/4**		
Miesto:		Dátum:	17.03.2025
Objednávateľ:	Obec Ratka	IČO: IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.	IČO: IČ DPH:	53495373 SK2121382175
Projektant:		IČO: IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO: IČ DPH:	

Cena bez DPH			**13 925,51**
	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH	5,0 %	13 925,51	696,28
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**14 621,79**

Projektant: Dátum a podpis:	**Spracovateľ:** Dátum a podpis:
Objednávateľ: STAVEBNÝ SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. - r.s.p. 966 15 Banská Belá 501 IČO:53 495 373, DIČ:212138 2175 Dátum a podpis:	**Zhotoviteľ:** Dátum a podpis:

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC ZA OBDOBIE: 24.02.2025 - 15.03.2025

Kód: 2024_0424_1/2023025.1
Objekt: **Stavebné práce**

Miesto: Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Ratka IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p. IČO: 53495373
IČ DPH: SK2121382175

					Zmluvný rozpočet			Prestavané		Obdobie (24.02. - 15.03.)		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
	S	2024_0424_1	Chodník pred bytovými domami v obci Ratka, p.č. 98/4												
	O	2023025.1	Stavebné práce				69 053,07				13 925,51		13 925,51		55 127,56
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				64 297,69				13 925,51		13 925,51		50 372,18
	D	1	Zemné práce				17 784,10				5 888,88		5 888,88		11 895,22
1	K	112104143.S	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	2,000	243,78	487,56	0,000	0,00	2,000	487,56	2,000	487,56	0,000	0,00
2	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	2,000	113,52	227,04	0,000	0,00	2,000	227,04	2,000	227,04	0,000	0,00
3	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,200	47,65	57,18	0,000	0,00	1,200	57,18	1,200	57,18	0,000	0,00
4	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,441	1,25	28,05	0,000	0,00	22,441	28,05	22,441	28,05	0,000	0,00
5	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	13,465	7,74	104,22	0,000	0,00	13,465	104,22	13,465	104,22	0,000	0,00
6	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	13,465	1,43	19,25	0,000	0,00	13,465	19,25	13,465	19,25	0,000	0,00
7	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	42,711	96,89	4 138,27	0,000	0,00	42,711	4 138,27	42,711	4 138,27	0,000	0,00
8	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	42,711	19,37	827,31	0,000	0,00	42,711	827,31	42,711	827,31	0,000	0,00
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	78,617	2,04	160,38	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	78,617	160,38
10	K	162201402.S	Vodorovné premiestnenie konárov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	20,000	5,87	117,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	117,40
11	K	162201412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	23,33	46,66	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	46,66
12	K	162201422.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 1000 m	ks	2,000	21,38	42,76	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	42,76
13	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	78,617	4,06	319,19	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	78,617	319,19
14	K	166101101.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	78,617	5,48	430,82	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	78,617	430,82
15	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	157,234	9,95	1 564,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	157,234	1 564,48
16	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,617	0,88	69,18	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	78,617	69,18
17	K	174201202.S	Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm	ks	2,000	10,46	20,92	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	20,92
18	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	62,744	44,45	2 788,97	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	62,744	2 788,97
19	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	69,057	44,45	3 069,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	69,057	3 069,58
20	M	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm	t	135,628	17,82	2 416,89	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	135,628	2 416,89

Zmluvný rozpočet								Prestavané		Obdobie (24.02. - 15.03.)		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
21	K	180402113.S	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	105,820	2,05	216,93	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	105,820	216,93
22	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,270	7,16	23,41	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,270	23,41
23	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	255,427	0,53	135,38	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	255,427	135,38
24	K	181301112.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	105,820	0,60	63,49	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	105,820	63,49
25	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	105,820	1,88	198,94	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	105,820	198,94
26	K	185803211.S	Povalcovanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	105,820	0,04	4,23	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	105,820	4,23
27	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	5,291	5,09	26,93	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,291	26,93
28	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,291	33,77	178,68	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,291	178,68
	D	2	**Zakladanie**				**5 948,23**				**5 145,08**		**5 145,08**		**803,15**
29	K	212756101.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 65	m	86,051	2,27	195,34	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	86,051	195,34
30	K	212971111.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 65	m	86,051	1,15	98,96	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	86,051	98,96
31	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	149,607	0,27	40,39	0,000	0,00	136,142	36,76	136,142	36,76	13,465	3,63
32	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	33,621	122,27	4 110,84	0,000	0,00	30,595	3 740,86	30,595	3 740,86	3,026	369,98
33	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,932	1 612,34	1 502,70	0,000	0,00	0,848	1 367,46	0,848	1 367,46	0,084	135,24
	D	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**23 821,31**				**0,00**		**0,00**		**23 821,31**
34	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	58,836	214,31	12 609,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	58,836	12 609,14
35	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	2,147	1 249,57	2 682,83	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,147	2 682,83
36	K	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	84,051	50,59	4 252,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	84,051	4 252,14
37	M	553560010100.S	Zábradlie so zvislou výplňou pr. 10 mm po 120 mm, oceľová konštrukcia z rúrok 50 mm, výška nad dlažbou 850 mm, dĺžka poľa 2500 mm, kotvenie do betónu, vrátane povrch úravy	ks	34,000	125,80	4 277,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	34,000	4 277,20
	D	4	**Vodorovné konštrukcie**				**178,42**				**0,00**		**0,00**		**178,42**
38	K	454791311.S	Osadenie prvku plast.,v stenách alebo dna vodár. rýchlofiltrov prestupov pre telesá odvod. rúrky	ks	3,600	42,38	152,57	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,600	152,57
39	M	286130041900.S	Rúra HDPE D 63x5,8 mm, PN 16 SDR11 pre tlakový kanalizačný systém	m	3,672	5,31	19,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,672	19,50
40	M	286130072500.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 50, HDPE	m	3,672	1,73	6,35	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,672	6,35
	D	5	**Komunikácie**				**7 575,35**				**0,00**		**0,00**		**7 575,35**
41	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	145,958	6,58	960,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	145,958	960,40
42	K	569851111.S	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	46,026	6,82	313,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	46,026	313,90
43	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	149,700	17,42	2 607,77	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	149,700	2 607,77
44	M	592460010200.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, farebná	m2	153,600	17,12	2 629,63	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	153,600	2 629,63
45	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	126,570	4,28	541,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	126,570	541,72
46	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	92,051	5,67	521,93	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	92,051	521,93
	D	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 271,87**				**2 891,55**		**2 891,55**		**1 380,32**
47	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,200	16,46	118,51	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,200	118,51

Zmluvný rozpočet								Prestavané		Obdobie (24.02. - 15.03.)		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
48	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	8,000	9,56	76,48	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	76,48
49	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	88,000	13,18	1 159,84	0,000	0,00	82,280	1 084,45	82,280	1 084,45	5,720	75,39
50	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	90,000	9,77	879,30	0,000	0,00	84,150	822,15	84,150	822,15	5,850	57,15
51	K	916362119.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého, príplatok za kladenie do oblúka	m	10,786	12,65	136,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,786	136,44
52	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,800	7,75	44,95	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,800	44,95
53	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	6,000	2,74	16,44	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	16,44
54	K	919731123.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	92,051	3,00	276,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	92,051	276,15
55	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	92,051	10,70	984,95	0,000	0,00	92,051	984,95	92,051	984,95	0,000	0,00
56	K	936941232.S	Predĺženie vývodu plastovej rúrky D 50 mm a chránička D 63 mm	m	1,800	22,42	40,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,800	40,36
57	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlážděného tlakom vody	m2	69,038	0,37	25,54	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	69,038	25,54
58	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	69,038	0,05	3,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	69,038	3,45
59	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,600	16,72	10,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,600	10,03
60	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,000	0,51	4,59	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	4,59
61	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,600	1,99	1,19	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,600	1,19
62	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,600	5,75	3,45	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,600	3,45
63	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,600	67,00	40,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,600	40,20
64	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	450,00	450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	450,00
	D	99	Presun hmôt HSV				4 718,41				0,00		0,00		4 718,41
65	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlážděným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	453,257	10,11	4 582,43	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	453,257	4 582,43
66	K	998223091.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3,822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dlážděným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	453,257	0,30	135,98	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	453,257	135,98
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 031,68				0,00		0,00		2 031,68
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 031,68				0,00		0,00		2 031,68
67	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	37,823	0,65	24,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,823	24,58
68	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	43,496	2,35	102,22	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	43,496	102,22
69	K	711131106.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	37,823	4,17	157,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	37,823	157,72
70	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	43,496	1,50	65,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	43,496	65,24
71	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	169,152	0,72	121,79	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	169,152	121,79
72	M	693110003200.S	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	m2	202,982	2,35	477,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	202,982	477,01
73	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	169,152	4,53	766,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	169,152	766,26
74	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	194,525	1,50	291,79	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	194,525	291,79

Zmluvný rozpočet								Prestavané		Obdobie (24.02. - 15.03.)		Prestavané celkom		Zostatok	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena	Množstvo	Cena
75	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,616	40,69	25,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,616	25,07
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 723,70				0,00		0,00		2 723,70
76	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	18,22	1 311,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	72,000	1 311,84
77	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	36,000	21,63	778,68	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	778,68
78	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	18,000	25,04	450,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	450,72
79	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	30,41	182,46	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	182,46
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00				0,00		0,00		0,00
80	K	POZN01.S	Dodávateľ stavby pri oceňovaní tohto zadania stavby zahrnie do ponukových cien k jednotlivým položkám všetky potrebné súvisiace stavebné práce, stavebný materiál, použité stroje a zariadenia, ak nie sú presne špecifikované v tomto zadaní stavby.	-	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
81	K	POZN02.S	Súvisiacimi stavebnými prácami sú napr. revízie, skúšky, posudky, výškové, ostatné odborné a pomocné práce, presuny hmôt, likvidácia odpadov a pod.	-	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
82	K	POZN03.S	Súvisiacimi stavebnými materiálmi sú napr. materiály na spájanie, prepojenie, kotvenie, povrchové úpravy, dočasné uchytenie a zabezpečenie a pod.	-	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
83	K	POZN04.S	Súvisiacimi použitými strojmi a zariadeniami sú napr. stroje na zdvíhanie bremien, pracovné plošiny, zariadenia na zabezpečenie BOZP na stavbe, zariadenie staveniska a pod.	-	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

STAVEBNÝ SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. - r.š.p.
966 15 Banská Bela 501
IČO:53 495 373, DIČ:212138 2175