FAKTÚRA č. 2025043

(Daňový doklad)

Dátum vyhotovenia	16.06.2025
Daňová povinnosť	16.06.2025
Dátum splatnosti	14.08.2025 60 dní
Forma úhrady	PP
Banka dodávateľa	ČSOB a.s.
Číslo účtu: SK50 7500 0000 0040 3302 5376	

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodavateľ

Obchodný názov:	Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s.p.
Sídlo:	Banská Belá 501
Miesto podnikania:	966 15 Banská Belá
IČO:	53 495 373
DIČ :	2 121 382 175
IČ DPH:	SK2121382175

Odberateľ

Obec Ratka
Ratka č. 109

986 01 Fiľakovo

IČO:	00316385
DIČ :	2021115129
IČ DPH:	

Por. číslo	**Názov a druh tovaru**	**EUR spolu**
	Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 1/2024 a Dodatku č.1 dodávku a realizáciu stavebných prác na predmete diela: Dom smútku Ratka Stavebná časť - naviac práce	8 500,00

Ako registrovaný sociálny podnik účtujeme DPH v zmysle §7 ods. 3 písm. c zák. č. 222/2004 Z.z.

Celková suma bez DPH	8 500,00
Daň z pridanej hodnoty 5 %	425,00
Celková faktúrovaná suma	**8 925,00**

Faktúru [redacted]LNY
[redacted]p.
[redacted]01
IČO:53 495 373, DIČ:2121382175

vystavil: Ivaničová

a pečiatka: ⑤

Ing. Zdenka KOLMÁROVÁ stavebný dozor Ev. č. 10887 Vydala Slovenská komora stavebných [redacted]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: NV - 2024_0828
Stavba: Naviac práce - Dom smútku Ratka

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 10.6.2025

Objednávateľ:
Obec Ratka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

IČO: 53495373
IČ DPH: SK2121382175

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 500,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	5,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	5,00%	**8 500,00**	**425,00**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**8 925,00**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: 16.6.2025 Pečiatka | Dátum a podpis: 16.6.2025 Pečiatka

Ing. Želmíra KOLIMÁROVÁ stavebný dozor Ev. č. 10887 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

[redacted]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: NV - 2024 0828

Stavba: **Naviac práce - Dom smútku Ratka**

Miesto: Dátum: 10.06.2025

Objednávateľ: Obec Ratka Projektant:

Zhotoviteľ: Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**8 500,00**	**8 925,00**
01	**Stavebná časť - Naviac práce**	8 500,00	8 925,00

[redacted]

[redacted]

RATKA
Ratka 109
IČO: 316 385

[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Naviac práce - Dom smútku Ratka
Objekt:
01 - Stavebná časť - Naviac práce

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 10.06.2025

Objednávateľ:
Obec Ratka

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p.

IČO: 53495373
IČ DPH: SK2121382175

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 500,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znížená	8 500,00	5,00%	425,00
Cena s DPH	**v EUR**		**8 925,00**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis: 16.6.2025 Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Ing. Želmíra KOLMÁROVÁ stavebný dozor SKSI č. 10887 Slovenská komora stavebných inžinierov Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Naviac práce - Dom smútku Ratka
Objekt:
01 - Stavebná časť - Naviac práce

Miesto: Dátum: 10.06.2025

Objednávateľ: Obec Ratka Projektant:
Zhotoviteľ: Stavebný sociálny podnik, s.r.o.-r.s.p. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 500,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 500,00
	D	713	Izolácie tepelné				2 066,22
80	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	41,000	4,55	186,55
81	*M*	*631440004600.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky*	*m2*	*42,656*	*22,41*	*955,92*
82	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	41,000	4,55	186,55
83	*M*	*631440004000.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky*	*m2*	*42,656*	*17,13*	*730,70*
90	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	1,30	6,50
	D	762	Konštrukcie tesárske				3 011,30
129	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	150,000	4,63	694,50
130	*M*	*605120002900.S*	*Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I*	*m3*	*3,220*	*365,29*	*1 176,23*
131	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	41,000	4,64	190,24
132	*M*	*605110014500.S 3*	*Dosky 100x25 mm*	*m3*	*1,200*	*411,25*	*493,50*
133	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	60,000	1,50	90,00
134	*M*	*605110014500.S 2*	*Dosky a fošne 100x50*	*m3*	*0,400*	*411,25*	*164,50*
135	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,820	37,31	179,83
142	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,000	4,50	22,50
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 839,56
146	K	764171301.S	Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	41,000	49,42	2 026,22
147	K	764171432.S	Záveterná lišta zhotovená zo zvitkov pozink farebný, r.š. 330 mm	m	4,090	22,87	93,54
148	K	764171873.S	Hrebenáč rovný s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy do 30°	m	4,090	19,51	79,80
149	K	764172128.S	Lapač snehu rúrkový s konzolami, sklon strechy do 30°	m	8,180	32,86	268,79
150	K	764323420.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 250 mm	m	8,180	11,79	96,44
151	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	8,180	32,46	265,52
157	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	1,85	9,25
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				582,92
158	K	765901341.S1	Strešná fólia paronepriepustná, plošná hmotnosť 170 g/m2 s AL úpravou	m2	41,000	4,98	204,18
159	*M*	*341730005300.S*	*Samolepiaca Al páska, šírky 50 mm, dĺžky 50 m- prelepenie spojov parozábrany*	*ks*	*2,000*	*15,06*	*30,12*
160	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	41,000	7,82	320,62
161	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,000	5,60	28,00

[redacted]

Ing. Želmíra KOLMÁROVÁ stavebný inžinier SKSI Ev. č. 10887 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov