Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

Harmonogram stavby " Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ Veľký Kýr"

Popis	rok											
	mesiac											
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rekonštrukcia pavilónu B ZŠ Veľký Kýr												
A1_PLÁŠŤ - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Zateplenie obvodového plášťa												
Práce a dodávky HSV												
Zemné práce												
Zakladanie												
Komunikácie												
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Presun hmôt HSV												
Práce a dodávky PSV												
Izolácie proti vode a vlhkosti												
Konštrukcie doplnkové kovové												
A2_STRECHA - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Zateplenie strešného plášťa												
Práce a dodávky HSV												
Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Presun hmôt HSV												
Práce a dodávky PSV												
Izolácie striech, povlakové krytiny												
Izolácie tepelné												
Konštrukcie klampiarske												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Nátery												
Práce a dodávky M												
Montáž oceľových konštrukcií												
A3_OTVORY - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Výmena otvorových konštrukcií												
Práce a dodávky HSV												
Zvislé a kompletné konštrukcie												
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Presun hmôt HSV												
Práce a dodávky PSV												
Konštrukcie klampiarske												
Konštrukcie stolárske												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Nátery												
Maľby												
A4_KVAL -Kvalita vnútorného prostredia												
Práce a dodávky HSV												

Zvislé a kompletné konštrukcie												
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												
Ostatné konštrukcie a práce-búranie												
Presun hmôt HSV												
Práce a dodávky PSV												
Konštrukcie - drevostavby												
Konštrukcie doplnkové kovové												
Podlahy vlysové a parketové												
Podlahy povlakové												
Obklady												
Nátery												
Maľby												
CHLAD_VZT - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Systémy chladenia a vetrania												
Zariadenie č.1 - Rekuperačné vetranie ľavá strana												
Zariadenie č.2 - Rekuperačné vetranie pravá strana												
Zariadenie č.3 - Vetranie WC												
Iné												
INÉ - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Iné opatrenia úspory energie (fotovoltaika												
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice												
210 02 Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne												
súbory pre káble												
210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.												
210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia												
210 8 Vodiče, šnúry a káble medené												
213 2 PPV a HZS												
220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu												
- areálová kanalizácia												
Práce a dodávky HSV												
Zemné práce												
Zakladanie												
Vodorovné konštrukcie												
Rúrové vedenie												
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách												
NN rozvod												
210 04 Vonkajšie vedenie NN												
súbory pre káble												
210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové												
213 2 PPV a HZS												
460 01 Vytyčovanie trás												
460 20 Káblové ryhy												
460 42 Káblové lôžko												
460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc												
460 56 Zásyp rýh												
Elektroinštalácia												
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice												

210 04 Vonkajšie vedenie NN												
súbory pre káble												
210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo												
210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje												
210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.												
210 22 Vedenia uzemňovacie												
údržba												
210 8 Vodiče, šnúry a káble medené												
213 2 PPV a HZS												
Slaboprúdové rozvod												
210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice												
210 04 Vonkajšie vedenie NN												
213 2 PPV a HZS												
220 06 Káble miestnej siete												
220 26 Krabice,skrine,rúrky,žľaby,rošty,konštr.												
220 27 Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu												
220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu												
220 30 Formy káblové a drôtové, doplnky vn.inštal												
Osvetlenie												
210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia												
TUV - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Príprava teplej vody												
Práce a dodávky PSV												
Zdravotechnika - vnútorný vodovod												
VYK - Rekonštrukcia a prístavba Pavilón B - časť Rekonštrukcia - Vykurovací systém												
Práce a dodávky PSV												
Ústredné kúrenie - strojovne												

V Nitre, dňa .....

.....

Ing. Miroslav Novosedlík, konateľ spoločnosti